



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 12298.0370001/18-	GESTOR Ministério do Saúde	PROGRAMA Obras de Infraestrutura	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Ampliação da UBS - Porte I - PSM João Leme				
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Leme		MUNICÍPIO / UF Leme/ SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO AVENIDA DR. HERMÍNIO OMETTO, 2470 - SÃO JOSÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação da UBS João Leme				
DATA BASE ago-18	DESOM. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação da UBS - Porte I - PSM João Leme	BDI 1 20,34%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		225.469,76		Parcela (%) 8,69% Parcela (R\$) 19.583,15	Parcela (%) 13,01% Parcela (R\$) 29.322,66	Parcela (%) 20,37% Parcela (R\$) 45.920,50	Parcela (%) 20,98% Parcela (R\$) 47.312,70	Parcela (%) 19,34% Parcela (R\$) 43.615,11	Parcela (%) 9,87% Parcela (R\$) 22.263,73	Parcela (%) 4,89% Parcela (R\$) 11.023,37	Parcela (%) 2,85% Parcela (R\$) 6.428,54
				Acumulado (%) 8,69% Acumulado (R\$) 19.583,15	Acumulado (%) 21,69% Acumulado (R\$) 48.905,81	Acumulado (%) 42,06% Acumulado (R\$) 94.826,31	Acumulado (%) 63,04% Acumulado (R\$) 142.139,01	Acumulado (%) 82,39% Acumulado (R\$) 185.754,12	Acumulado (%) 92,26% Acumulado (R\$) 208.017,85	Acumulado (%) 97,15% Acumulado (R\$) 219.041,22	Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 225.469,76
1.	CONSTRUÇÃO DO ANEXO UBS JOÃO LEME	225.469,76		Parcela (%) 8,69% Acumulado (%) 8,69% Acumulado (R\$) 19.583,15	Parcela (%) 13,01% Acumulado (%) 21,69% Acumulado (R\$) 48.905,81	Parcela (%) 20,37% Acumulado (%) 42,06% Acumulado (R\$) 94.826,31	Parcela (%) 20,98% Acumulado (%) 63,04% Acumulado (R\$) 142.139,01	Parcela (%) 19,34% Acumulado (%) 82,39% Acumulado (R\$) 185.754,12	Parcela (%) 9,87% Acumulado (%) 92,26% Acumulado (R\$) 208.017,85	Parcela (%) 4,89% Acumulado (%) 97,15% Acumulado (R\$) 219.041,22	Parcela (%) 2,85% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 225.469,76
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	2.005,33		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 2.005,33							
1.2.	LIMPEZA DO TERRENO	917,92		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 917,92							
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	1.899,12		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.899,12							
1.4.	LOCAÇÃO DE OBRA	1.109,86		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.109,86							
1.5.	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	27.301,84		Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 13.650,92	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 27.301,84						
1.6.	ALVENARIA ESTRUTURAL	14.609,70		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 7.304,85	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 14.609,70					
1.7.	LAJE PRÉ-MOLDADA	10.039,91		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 10.039,91					
1.8.	COBERTURA	13.345,26		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 20,00% Acumulado (%) 20,00% Acumulado (R\$) 2.669,05	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 70,00% Acumulado (R\$) 9.341,68	Parcela (%) 30,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 13.345,26			
1.9.	ESQUADRIAS	28.262,73		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 20,00% Acumulado (%) 20,00% Acumulado (R\$) 5.652,55	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 70,00% Acumulado (R\$) 19.783,91	Parcela (%) 30,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 28.262,73		
1.10.	CONTRAPISO E PISOS INTERNOS	13.442,79		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 6.721,40	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 13.442,79			
1.11.	REVESTIMENTOS INTERNOS	14.266,21		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 7.133,11	Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 14.266,21			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
1.12.	REVESTIMENTO EXTERNO	9.570,69	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 1.914,14	60,00% 80,00% 7.656,55	20,00% 100,00% 9.570,69		
1.13.	PINTURA INTERNA	14.869,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 4.460,77	70,00% 100,00% 14.869,24		
1.14.	PINTURA EXTERNA	7.510,55	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 10,00% 0,00	10,00% 90,00% 751,06	80,00% 100,00% 6.759,50	10,00% 100,00% 7.510,55
1.15.	LOUÇAS E METAIS	4.303,68	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 100,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.303,68	
1.16.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	2.844,99	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 1.422,50	25,00% 75,00% 2.133,74	25,00% 100,00% 2.844,99	
1.17.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO	4.197,72	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 839,54	30,00% 50,00% 2.098,86	50,00% 100,00% 4.197,72				
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.657,99	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 5.829,00	50,00% 100,00% 11.657,99				
1.19.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	564,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 564,33
1.20.	PAISAGISMO E CALÇAMENTO EXTERNO	2.855,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.855,19
1.21.	GRELHA DE DRENAGEM	2.257,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.257,97
1.22.	MURO DE FECHAMENTO	37.636,74	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 7.527,35	50,00% 70,00% 26.345,72	30,00% 100,00% 37.636,74				

Local _____

05 de novembro de 2018

Data _____


 Nome: Elton Ritóchi Maeda
 Título: Arquiteto
 CREA/CAU A 72570-6
 ART/RRT: 7612917