



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: EMEF RUTH ZELINA ALBERS HARDER

Local: RUA FRANCISCO ANITELLI - JARDIM SANTA PAULA - LEME / SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.690,13	3.938,03	3.938,03	3.938,03	3.938,03	3.938,03								19.690,13
2	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	68.700,02	6.870,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00					10.305,00				68.700,02
3	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	59.360,01	2.968,00		11.872,00				14.840,00	29.680,01					59.360,01
4	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	61.501,40	3.075,07					30.750,70	27.675,63						61.501,40
5	COBERTURA	667.393,23	19.068,38		222.464,41	222.464,41	203.396,03								667.393,23
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	268.558,03	13.427,90	24.414,37	24.414,37	24.414,37	24.414,37	24.414,37	24.414,37	24.414,37	24.414,37	24.414,37	24.414,37	10.986,46	268.558,03
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	203.190,43	10.159,52			21.388,47	21.388,47	21.388,47	21.388,47	21.388,47	21.388,47	21.388,47	21.388,47	21.923,18	203.190,43
8	VIDROS	28.471,10										14.235,55	14.235,55		28.471,10
9	REVESTIMENTO: TETO E PAREDE	55.658,40		11.131,68	11.131,68	11.131,68	11.131,68	11.131,68							55.658,40
10	PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS	366.483,22			61.080,54	61.080,54	61.080,54	61.080,54	61.080,54	61.080,54					366.483,22
11	PINTURA	361.538,31									90.384,58	90.384,58	90.384,58	90.384,58	361.538,31
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	110.793,52						15.827,65	15.827,65	15.827,65	15.827,65	15.827,65	15.827,65	15.827,65	110.793,52
13	LIMPEZA FINAL	22.991,91												22.991,91	22.991,91
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL	3.195,57												3.195,57	3.195,57
TOTAL EXECUTADO NO MÊS			59.506,90	56.659,08	352.076,02	361.592,49	325.349,11	164.593,39	165.226,65	152.391,02	162.320,06	166.250,61	166.250,61	165.309,35	2.297.525,27
PORCENTAGEM NO MÊS			2,59%	2,47%	15,32%	15,74%	14,16%	7,16%	7,19%	6,63%	7,06%	7,24%	7,24%	7,20%	
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO			2.297.525,27	116.165,98	468.242,00	829.834,49	1.155.183,60	1.319.776,99	1.485.003,63	1.637.394,65	1.799.714,71	1.965.965,32	2.132.215,92	2.297.525,27	
PORCENTAGEM ACUMULADA				5,06%	20,38%	36,12%	50,28%	57,44%	64,63%	71,27%	78,33%	85,57%	92,80%	100,00%	