



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: EMEB Bernardo Garcia - Pintura  
Local: Rua Pedro da Costa Ribeiro, 181  
Cajú, Leme, SP, CEP 13.610-000

Área: 1.095,24 m<sup>2</sup>  
BDI: 25%  
Data: Janeiro de 2020

Propriet.: Prefeitura do Município de Leme / Secretaria de Educação

Prazo previsto para execução: 2 meses

Tabela Ref: SINAPI / CPOS

Item	Etapa	Valor		Executado %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		R\$	%		Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %
1	Serviços preliminares	37.860,22	20,54%		95,00	95,00	5,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	Pintura	109.465,87	59,39%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	Cobertura	26.254,00	14,24%		25,00	25,00	75,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	Serviços complementares	10.747,67	5,83%		25,00	25,00	75,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Totais			100,00%		54,22%		45,78%									
		184.327,75			99.950,56	54,22%	84.377,19	100,00%								
					99.950,56		184.327,75									

Leme, 20 de janeiro de 2020

**Flávio Massaro Gil de Toledo**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA 506.934.119-1 SP