

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Juntos faremos o que deve ser feito!

OBRA : Construção de Unidade Básica de Saúde - 443,88m²

LOCAL: Rua Roberto Gallo - Jardim Residencial Imperial

PROPR. : Prefeitura do Município de Leme

Item	Descrição das Etapas	Valor	Porc.	Prazo em Dias							
				0	30	60	90	120	150	180	210
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	10.358,22	1,16%	10.358,22							
2	DEMOLIÇÃO E TERRAPLENAGEM	20.333,71	2,28%	20.333,71							
3	INFRA-ESTRUTURA	75.509,21	8,46%	45.305,53	30.203,69						
4	SUPERESTRUTURA	73.542,57	8,24%		44.125,54	29.417,03					
5	PAREDES E PAINÉIS	61.140,08	6,85%		12.228,02	48.912,06					
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.523,89	1,63%			4.841,30				9.682,59	
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	32.030,13	3,59%			8.007,53	24.022,60				
8	VIDROS	14.974,22	1,68%							14.974,22	
9	COBERTURA	67.007,40	7,51%			26.802,96	40.204,44				
10	REVESTIMENTO DE TETO	26.760,89	3,00%				6.690,22	20.070,66			
11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	77.837,17	8,72%				19.459,29	58.377,88			
12	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	55.075,99	6,17%					27.538,00	27.538,00		
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	88.994,04	9,97%				38.140,30	38.140,30	12.713,43		
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	39.578,59	4,43%				11.308,17	5.654,08	16.962,25	5.654,08	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.299,85	7,32%				10.883,31	10.883,31	21.766,62	21.766,62	
16	PINTURA	28.300,52	3,17%						9.433,51	18.867,02	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	141.317,65	15,83%					20.188,24	60.564,71	60.564,71	
TOTAIS		892.584,15	100%	75.997,46	86.557,25	117.980,88	150.708,34	180.852,47	173.635,33	106.852,42	
SUB TOTAIS MED. MENSAIS		892.584,15		75.997,46	86.557,25	117.980,88	150.708,34	180.852,47	173.635,33	106.852,42	
TOTAIS ACUMULADOS				75.997,46	162.554,71	280.535,59	431.243,93	612.096,40	785.731,72	892.584,15	

Leme, Fevereiro de 2018

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO