



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - HILÁRIO HARDER  
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME  
LOCAL: RUA LUÍS CLEMENTE SAMPAIO

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em dias			
				30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.257,08	0,29%	R\$ 5.257,08			
2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE	R\$ 197.925,60	11,02%	R\$ 197.925,60			
2.2	PAREDES DE ALVENARIA	R\$ 258.251,07	14,38%	R\$ 129.125,54	R\$ 129.125,54		
2.3	CALÇAMENTO EXTERNO	R\$ 248.786,42	13,85%		R\$ 124.393,21	R\$ 124.393,21	
2.4	CALÇAMENTO INTERNO	R\$ 179.882,88	10,02%		R\$ 89.941,44	R\$ 89.941,44	
2.5	CASA DE BOMBAS	R\$ 13.985,26	0,78%			R\$ 13.985,26	
2.6	ESPELHO D'ÁGUA	R\$ 106.961,43	5,96%		R\$ 53.480,72	R\$ 53.480,72	
2.7	ELÉTRICA	R\$ 158.861,14	8,85%			R\$ 79.430,57	R\$ 79.430,57
2.8	HIDRÁULICA ESPELHO D'ÁGUA	R\$ 75.266,58	4,19%		R\$ 75.266,58		
2.9	MOBILIÁRIO	R\$ 29.801,96	1,66%				R\$ 29.801,96
2.10	ACESSIBILIDADE	R\$ 2.666,18	0,15%			R\$ 2.666,18	
2.11	ESTACIONAMENTO 45º	R\$ 58.168,45	3,24%			R\$ 29.084,23	R\$ 29.084,23
2.12	ARBORIZAÇÃO	R\$ 425.089,35	23,67%			R\$ 212.544,68	R\$ 212.544,68
2.13	LIMPEZA	R\$ 35.023,18	1,95%				R\$ 35.023,18
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 1.795.926,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 332.308,22</b>	<b>R\$ 472.207,48</b>	<b>R\$ 605.526,28</b>	<b>R\$ 385.884,61</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>R\$ 332.308,22</b>	<b>R\$ 804.515,70</b>	<b>R\$ 1.410.041,97</b>	<b>R\$ 1.795.926,55</b>

FELIPE BARCO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP Nº 5069520263