



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Reforma da EMEB Dinei Ivete Haiter Rocha

Local: Rua José Tonoli, 15

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias	
				30	60
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DIVERSOS	2.329,05	0,71%	2.329,05	
2	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS	38.647,82	11,75%	38.647,82	
3	REVESTIMENTOS	167.822,89	51,00%	117.476,02	50.346,87
4	PINTURA	91.958,53	27,95%	27.587,56	64.370,97
5	LOUÇAS E METAIS	11.790,85	3,58%	3.537,26	8.253,60
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9.806,22	2,98%		9.806,22
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.689,84	2,03%		6.689,84
<b>TOTAIS MEDIÇÃO MENSAL</b>		<b>329.045,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>189.577,71</b>	<b>139.467,50</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS GERAL</b>				<b>189.577,71</b>	<b>329.045,21</b>

Leme, novembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Marcelo Comin  
Engenheiro Civil  
CREA 5060330869