



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO MURO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

LOCAL: AV. BENEDITO LANDGRAF COM A RUA ALBINO A. DE CAMARGO

PROPR.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	20	40	60
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.799,88	21,41%	26.799,88		
2	FUNDAÇÃO (VIGAS BALDRAMES)	3.976,69	3,18%	3.976,69		
3	BROCAS	6.127,93	4,90%	6.127,93		
4	VIGA DE RESPALDO	2.785,68	2,23%		2.785,68	
5	PILARES	8.398,40	6,71%		8.398,40	
6	VIGAS DE APOIO (CONTRAFORTES)	15.611,86	12,47%		15.611,86	
7	ARMAÇÃO DA ALVENARIA DE BLO	1.227,95	0,98%		1.227,95	
8	ALVENARIA ESTRUTURAL	12.055,68	9,63%			12.055,68
9	GRAUTEAMENTO	5.041,38	4,03%			5.041,38
10	CANALETAS E DRENO SUPERIOR	7.039,17	5,62%			7.039,17
11	CANALETAS INFERIOR	8.869,11	7,08%			8.869,11
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7.393,36	5,91%			7.393,36
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.856,19	15,86%			19.856,19
	TOTAL PERÍODO			36.904,49	28.023,89	60.254,89
	TOTAL ACUMULADO	125.183,27	100,00%	36.904,49	64.928,38	125.183,27