



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1010.395-41/2013	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Constrato de Repasse	OBJETO Execução de Passeio Público em Piso Intertravado de Concreto no Jd. Quágua				
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Leme	MUNICÍPIO / UF Leme/ SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Bairro Jardim Quágua	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Calçadinha Jd. Quágua					
DATA BASE set-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Calçadinha Jd. Quágua	BDI 1 28,82%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/10/18	Parcela 1 nov/18	Parcela 2 dez/18	Parcela 3 jan/19	Parcela 4 fev/19	Parcela 5 mar/19	Parcela 6 abr/19	Parcela 7 mai/19	Parcela 8 jun/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		168.610,84		Parcela (%) 34,49% Parcela (R\$) 58.146,98	41,26% 69.573,67	24,25% 40.890,19					
				Acumulado (%) 34,49% Acumulado (R\$) 58.146,98	75,75% 127.720,65	100,00% 168.610,84					
1.	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO JD. QUÁGLIA - REPROGRAMAÇÃO	168.610,84		Parcela (%) 34,49% Acumulado (%) 34,49% Acumulado (R\$) 58.146,98	41,26% 75,75% 127.720,65	24,25% 100,00% 168.610,84					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.237,23		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 32.237,23							
1.2.	PISO/ GRAMA E BANCOS	114.733,89		Parcela (%) 5,00% Acumulado (%) 5,00% Acumulado (R\$) 5.736,69	60,00% 65,00% 74.577,03	35,00% 100,00% 114.733,89					
1.3.	ACESSIBILIDADE	1.466,66		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	50,00% 50,00% 733,33	50,00% 100,00% 1.466,66					
1.4.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	20.173,06		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 20.173,06							

Local
10 de dezembro de 2018
Data

Nome: Lia Falsin
Titulo: Engenheira Civil
CREA/CAU 5069516863
ART/RRT: 28027230181010311