

Nº OPERAÇÃO 01012715-79	GESTOR Ministério da Saúde	PROGRAMA FNS	AÇÃO / MODALIDADE Infra estrutura Urbana	OBJETO Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde				
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Leme		MUNICÍPIO / UF Leme/ SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Francisco Pícolo, S/N - Jd. Alvorada	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Casa da Mulher				
DATA BASE set-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	BDI 1 28,82%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 10/05/19	Parcela 1 jun/19	Parcela 2 jul/19	Parcela 3 ago/19	Parcela 4 set/19	Parcela 5 out/19	Parcela 6 nov/19	Parcela 7 dez/19	Parcela 8 jan/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		292.840,49		Parcela (%) 21,04% Parcela (R\$) 61.612,77	24,50% 71.748,44	33,38% 97.740,96	21,08% 61.738,32				
				Acumulado (%) 21,04% Acumulado (R\$) 61.612,77	45,54% 133.361,21	78,92% 231.102,17	100,00% 292.840,49				
1.	Casa da Mulher	292.840,49		Parcela (%) 21,04% Acumulado (%) 21,04% Acumulado (R\$) 61.612,77	24,50% 45,54% 133.361,21	33,38% 78,92% 231.102,17	21,08% 100,00% 292.840,49				
1.1.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	1.788,45		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 1.788,45							
1.2.	SUPERESTRUTURA	973,13		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 973,13							
1.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	32.517,20		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00	50,00% 16.258,60	50,00% 32.517,20				
1.4.	ESQUADRIAS METÁLICAS	49.420,52		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00	50,00% 24.710,26	50,00% 49.420,52				
1.5.	VIDROS	14.171,76		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 14.171,76				
1.6.	COBERTURAS	8.705,70		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 8.705,70							
1.7.	FORROS	3.971,72		Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 1.985,86	50,00% 3.971,72						
1.8.	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	2.697,28		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	100,00% 2.697,28						
1.9.	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	12.108,80		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	50,00% 6.054,40	50,00% 12.108,80					
1.10.	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	19.785,75		Parcela (%) 20,00% Acumulado (%) 20,00% Acumulado (R\$) 3.957,15	30,00% 9.892,88	40,00% 17.807,18	10,00% 19.785,75				
1.11.	VENTILAÇÃO MECANIZADA	1.110,81		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 1.110,81				
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40.503,54		Parcela (%) 40,00% Acumulado (%) 40,00% Acumulado (R\$) 16.201,42	40,00% 32.402,83	20,00% 40.503,54					
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	70.002,66		Parcela (%) 40,00% Acumulado (%) 40,00% Acumulado (R\$) 28.001,06	40,00% 56.002,13	20,00% 70.002,66					
1.14.	PINTURA	12.853,49		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	50,00% 6.426,75	40,00% 11.568,14	10,00% 12.853,49				
1.15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22.229,68		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	20,00% 4.445,94	70,00% 20.006,71	10,00% 22.229,68				

Local

27 de março de 2019

Data

27.476 v008 micro

Nome: Lia Falsin

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU 5069516863 / SP

ART/RRT: 28027230181492656