



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Substituição de telhas em unidades escolares

Local: Dinei Ivete Haiter Rocha

Rua José Tonolli, 15

Propriet.: Prefeitura do Município de Leme / Secretaria de Educação

Área: 1.265,00 m<sup>2</sup>

BDI: 25%

Data: Maio de 2019

Prazo previsto para execução: 2 meses

Tabela Ref: SINAPI / CPOS

Item	Etapa	Valor		Executado %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		R\$	%		Simples %	Acumul. %	Simples %	Acumul. %	Simples %	Acumul. %	Simples %	Acumul. %	Simples %	Acumul. %	Simples %	Acumul. %
1	Serviços preliminares	22.052,83	12,16%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	Alvenaria	566,47	0,31%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	Estrutura em madeira	45.074,13	24,86%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	Telhamento	105.263,77	58,05%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	Instalações hidráulicas	5.208,80	2,87%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	Revestimentos	310,27	0,17%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7	Pintura	1.118,57	0,62%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8	Serviços complementares	1.736,67	0,96%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Totais			100,00%			37,33%		62,67%								
							37,33%		100,00%							
		181.331,50				67.693,43		113.638,08								
						67.693,43		181.331,50								

Leme, 30 de maio de 2019.

**Flávio Massaro Gil de Toledo**

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA 506.934.119-1 SP