



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Substituição de telhas em unidades escolares

Local: Malackey Taufic de Albuquerque

Rua Bazílio Villa Rios, 280

Área: 598,20 m²

BDI: 25%

Data: Maio de 2019

Propriet.: Prefeitura do Município de Leme / Secretaria de Educação

Prazo previsto para execução: 2 meses

Tabela Ref: SINAPI / CPOS

Item	Etapa	Valor		Executado %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		R\$	%		Simples %	Acumul. %										
1	Serviços preliminares	10.794,47	11,50%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	Alvenaria	421,43	0,45%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	Estrutura em madeira	21.314,89	22,71%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	Telhamento	55.320,46	58,95%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	Instalações hidráulicas	4.500,40	4,80%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	Revestimentos	230,83	0,25%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7	Pintura	443,06	0,47%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8	Serviços complementares	821,24	0,88%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Totais			100,00%			34,66%		65,34%								
						34,66%		100,00%								
		93.846,78				32.530,79		61.315,99								
						32.530,79		93.846,78								

Leme, 30 de maio de 2019.

Flávio Massaro Gil de Toledo

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA 506.934.119-1 SP