



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Substituição de telhas em unidades escolares

Local: Maria José Gonçalves

Rua Antônio Fiocco, 85

Área: 256,00 m²

BDI: 25%

Data: Maio de 2019

Propriet.: Prefeitura do Município de Leme / Secretaria de Educação

Prazo previsto para execução:

2

meses

Tabela Ref:

SINAPI / CPOS

Item	Etapa	Valor		Executado %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		R\$	%		Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %
1	Serviços preliminares	4.467,18	13,44%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	Alvenaria	207,54	0,62%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	Estrutura em madeira	9.121,72	27,44%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	Telhamento	18.747,96	56,40%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	Instalações hidráulicas	0,00	0,00%													
6	Revestimentos	113,67	0,34%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7	Pintura	230,59	0,69%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8	Serviços complementares	351,45	1,06%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Totais			100,00%		41,51%		58,49%									
						41,51%		100,00%								
		33.240,12			13.796,44		19.443,68									
						13.796,44		33.240,12								

Leme, 30 de maio de 2019.

Flávio Massaro Gil de Toledo

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA 506.934.119-1 SP