



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Substituição de telhas em unidades escolares

Local: Polo UNIVESP

Rua Emílio Violin, 100

Área: 300,00 m²

BDI: 25%

Data: Maio de 2019

Propriet.: Prefeitura do Município de Leme / Secretaria de Educação

Prazo previsto para execução:

2

meses

Tabela Ref:

SINAPI / CPOS

Item	Etapa	Valor		Executado %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		R\$	%		Simples %	Acumul. %	Simples %	Acumul. %	Simples %	Acumul. %	Simples %	Acumul. %	Simples %	Acumul. %	Simples %	Acumul. %
1	Serviços preliminares	5.611,32	11,58%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	Alvenaria	312,81	0,65%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	Estrutura em madeira	10.689,52	22,06%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	Telhamento	29.247,99	60,36%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	Instalações hidráulicas	1.890,79	3,90%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	Revestimentos	171,33	0,35%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7	Pintura	122,38	0,25%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8	Serviços complementares	411,86	0,85%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Totais			100,00%		34,28%		65,72%									
						34,28%		100,00%								
		48.458,01			16.613,65		31.844,36									
						16.613,65		48.458,01								

Leme, 30 de maio de 2019.

Flávio Massaro Gil de Toledo

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA 506.934.119-1 SP