



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b> Avançar Cidades	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b> Construção de Terminal Urbano				
<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Leme		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Leme/ SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Praça Manoel Leme	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção do Terminal de Leme				
<b>DATA BASE</b> fev-19	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/19	Parcela 1 set/19	Parcela 2 out/19	Parcela 3 nov/19	Parcela 4 dez/19	Parcela 5 jan/20	Parcela 6 fev/20	Parcela 7 mar/20	Parcela 8 abr/20
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>				<b>7,73%</b>	<b>11,38%</b>	<b>19,67%</b>	<b>20,38%</b>	<b>14,71%</b>	<b>13,41%</b>	<b>6,49%</b>	<b>6,23%</b>
			<b>Parcela (R\$)</b>	<b>491.625,74</b>	<b>723.086,01</b>	<b>1.250.341,63</b>	<b>1.295.390,54</b>	<b>934.809,20</b>	<b>852.490,71</b>	<b>412.253,25</b>	<b>395.937,47</b>
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>7,73%</b>	<b>19,11%</b>	<b>38,78%</b>	<b>59,16%</b>	<b>73,87%</b>	<b>87,28%</b>	<b>93,77%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>491.625,74</b>	<b>1.214.711,75</b>	<b>2.465.053,38</b>	<b>3.760.443,92</b>	<b>4.695.253,12</b>	<b>5.547.743,83</b>	<b>5.959.997,08</b>	<b>6.355.934,55</b>
<b>1.</b>	<b>Projetos Executivos</b>	<b>137.166,40</b>	<b>Parcela (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>137.166,40</b>							
<b>2.</b>	<b>Construção do Terminal Urbano</b>	<b>3.623.277,52</b>	<b>Parcela (%)</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>10,00%</b>				
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>9,78%</b>	<b>29,74%</b>	<b>64,25%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>354.459,34</b>	<b>1.077.545,35</b>	<b>2.327.886,98</b>	<b>3.623.277,52</b>				
2.1.	Identificação de Obra	4.213,30	<b>Parcela (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>4.213,30</b>							
2.2.	Limpeza do Terreno	36.674,51	<b>Parcela (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>36.674,51</b>							
2.3.	Canteiro de Obra	72.583,00	<b>Parcela (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>100,00%</b>							
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>72.583,00</b>							
2.4.	Construção do setor administrativo	481.977,06	<b>Parcela (%)</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>						
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>						
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>240.988,53</b>	<b>481.977,06</b>						
2.5.	Construção das coberturas metálicas das plataformas	924.605,36	<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>				
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>369.842,14</b>	<b>647.223,75</b>	<b>924.605,36</b>				
2.6.	Cobertura de concreto para faixa de pedestre	280.638,34	<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>				
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.255,34</b>	<b>196.446,84</b>	<b>280.638,34</b>				
2.7.	Pavimentação	1.009.459,92	<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>				
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.729,96</b>	<b>1.009.459,92</b>				
2.8.	Passeio e Plataforma	516.350,69	<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>				
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.175,35</b>	<b>516.350,69</b>				
2.9.	Ciclovía / Ciclofaixa	10.481,23	<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.481,23</b>				
2.10.	Gradil de Fechamento	251.726,42	<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>				
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.863,21</b>	<b>251.726,42</b>				
2.11.	Paisagismo	20.488,51	<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Acumulado (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				
			<b>Acumulado (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.488,51</b>				
			<b>Parcela (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/19	Parcela 1 set/19	Parcela 2 out/19	Parcela 3 nov/19	Parcela 4 dez/19	Parcela 5 jan/20	Parcela 6 fev/20	Parcela 7 mar/20	Parcela 8 abr/20
2.12.	Complementos	14.079,18	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	14.079,18				
<b>3.</b>	<b>Área ao lado do Terminal (Praça)</b>	<b>2.595.490,63</b>	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,02%	32,85%	15,88%	15,25%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,02%	68,86%	84,75%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	934.809,20	1.787.299,91	2.199.553,16	2.595.490,63
3.1.	Quiosques	941.531,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	564.918,76	941.531,26		
3.2.	Piso Externo	873.509,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	25,00%	25,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	60,00%	85,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	305.728,26	524.105,59	742.482,92	873.509,32
3.3.	Rampas de Acessibilidade	5.591,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,01
3.4.	Sinalização	41.725,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.725,04
3.5.	Paisagismo	90.882,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.882,33
3.6.	Iluminação Pública	106.936,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	90,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.162,18	96.243,26	106.936,96	
3.7.	Instalações Hidráulicas	112.939,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.469,55	112.939,09	
3.8.	Instalação Elétrica	422.375,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.950,25	295.662,93	422.375,62

Local \_\_\_\_\_  
 19 de junho de 2019 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

Nome: Lia Falsin  
 Título: Engenheira Civil  
 CREA/CAU 5069516863/ SP  
 ART/RRT: 280227230190722333