



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: EMEI VIVIANE DE CÁSSIA MERCHI

Local: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 425 - PARQUE SÃO MANOEL - LEME / SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.155,27	1.831,05	1.831,05	1.831,05	1.831,05	1.831,05						9.155,27
2	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	46.314,18	4.631,42	11.578,54	11.578,54	11.578,54					6.947,13		46.314,18
3	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS	33.932,02	1.696,60		6.786,40				8.483,01	16.966,01			33.932,02
4	ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS	59.584,44	2.979,22					29.792,22	26.813,00				59.584,44
5	COBERTURA	451.664,98	12.904,71		150.554,99	150.554,99	137.650,28						451.664,98
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	225.696,60	11.284,83	23.757,54	23.757,54	23.757,54	23.757,54	23.757,54	23.757,54	23.757,54	23.757,54	24.351,48	225.696,60
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	122.414,06	6.120,70	12.885,69	12.885,69	12.885,69	12.885,69	12.885,69	12.885,69	12.885,69	12.885,69	13.207,83	122.414,06
8	VIDROS	14.186,00								7.093,00	7.093,00		14.186,00
9	REVESTIMENTO: TETO E PAREDE	50.960,15		10.192,03	10.192,03	10.192,03	10.192,03	10.192,03					50.960,15
10	PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS	188.870,38			31.478,40	31.478,40	31.478,40	31.478,40	31.478,40	31.478,40			188.870,38
11	PINTURA	154.338,15							38.584,54	38.584,54	38.584,54	38.584,54	154.338,15
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	167.654,29				23.950,61	23.950,61	23.950,61	23.950,61	23.950,61	23.950,61	23.950,61	167.654,29
13	LIMPEZA FINAL	11.727,09										11.727,09	11.727,09
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL	2.223,01										2.223,01	2.223,01
TOTAL EXECUTADO NO MÊS			41.448,54	60.244,86	249.064,65	266.228,86	241.745,60	132.056,49	165.952,78	154.715,78	113.218,50	114.044,56	1.538.720,62
PORCENTAGEM NO MÊS			2,69%	3,92%	16,19%	17,30%	15,71%	8,58%	10,79%	10,05%	7,36%	7,41%	
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO			41.448,54	101.693,40	350.758,05	616.986,91	858.732,51	990.789,00	1.156.741,77	1.311.457,56	1.424.676,06	1.538.720,62	
PORCENTAGEM ACUMULADA			2,69%	6,61%	22,80%	40,10%	55,81%	64,39%	75,18%	85,23%	92,59%	100,00%	