



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: EMEB Paulo Bonfanti - Ampliação e Reparos

Local: Rua Paulo Bonfanti, 166

Parque São Manoel, Leme, SP, CEP 13.616-540

Propriet.: Prefeitura do Município de Leme / Secretaria de Educação

Área: 260,15 m²

BDI: 25%

Data: Agosto de 2019

Prazo previsto para execução: 3 meses Tabela Ref: SINAPI / CPOS

Item	Etapa	Valor		Executado %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		R\$	%		Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %
1	Serviços preliminares	18.305,47	9,04%		90,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	Infraestrutura	12.832,68	6,34%		90,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	Supraestrutura	59.478,04	29,37%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	Cobertura	43.551,81	21,51%				80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	Piso	29.133,88	14,39%				65,00	65,00	35,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	Revestimento	1.585,62	0,78%						100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
7	Pintura	16.001,20	7,90%						100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
8	Elétrica	4.476,50	2,21%						100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
9	Hidráulica	3.503,81	1,73%						100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
10	Serviços complementares	13.634,16	6,73%						100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
Totais			100,00%		28,52%		42,33%		29,15%							
						28,52%		70,85%		100,00%						
		202.503,18			57.763,36		85.716,03		59.023,78							
					57.763,36		143.479,39		202.503,18							

Leme, 30 de agosto de 2019.

Flávio Massaro Gil de Toledo

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA 506.934.119-1 SP