



**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
	Prefeito Municipal	Construção	Recurso Estadual	Construção de um novo Ginásio de Esportes no Município de Leme / SP				
<b>PROponente / Tomador</b>		<b>Município / UF</b>	<b>Localidade / Endereço</b>	<b>Apelido do Empreendimento</b>				
Prefeitura Municipal de Leme		Leme / SP	AV. JOAQUIM LOPES AGUILLA	Arena Multiuso				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
out-19	Não	São Paulo / SP	AV. JOAQUIM LOPES AGUILLA	20,35%	15,47%	11,89%		

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		<b>8.841.898,69</b>	Parcela (%)	5,01%	16,05%	23,17%	24,83%	14,22%	8,49%	4,45%	3,77%
			Parcela (R\$)	443.046,54	1.419.549,74	2.048.614,73	2.195.422,53	1.257.496,45	750.933,77	393.559,77	333.275,16
			Acumulado (%)	5,01%	21,07%	44,23%	69,06%	83,29%	91,78%	96,23%	100,00%
			Acumulado (R\$)	443.046,54	1.862.596,28	3.911.211,01	6.106.633,54	7.364.129,99	8.115.063,76	8.508.623,53	8.841.898,69
<b>1.</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIUSO</b>	<b>8.841.898,69</b>	Parcela (%)	5,01%	16,05%	23,17%	24,83%	14,22%	8,49%	4,45%	3,77%
			Acumulado (%)	5,01%	21,07%	44,23%	69,06%	83,29%	91,78%	96,23%	100,00%
			Acumulado (R\$)	443.046,54	1.862.596,28	3.911.211,01	6.106.633,54	7.364.129,99	8.115.063,76	8.508.623,53	8.841.898,69
1.1.	PROJETOS	360.500,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	360.500,20							
1.2.	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	4.623,70	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.623,70							
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	34.960,98	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	34.960,98							
1.4.	FUNDAÇÃO	974.718,39	Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	292.415,52	584.831,03	974.718,39				
1.5.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	2.772.480,57	Parcela (%)	0,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	15,00%	5,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	35,00%	60,00%	80,00%	95,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	415.872,09	970.368,20	1.663.488,34	2.217.984,46	2.633.856,54	2.772.480,57	
1.6.	COBERTURA METÁLICA	1.854.066,33	Parcela (%)	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	556.219,90	1.483.253,06	1.854.066,33				
1.7.	QUADRA ESPORTIVA	449.624,84	Parcela (%)	0,00%	10,00%	12,00%	20,00%	30,00%	15,00%	10,00%	3,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	22,00%	42,00%	72,00%	87,00%	97,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	44.962,48	98.917,46	188.842,43	323.729,88	391.173,61	436.136,09	449.624,84
1.8.	ARQUIBANCADA	35.460,82	Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	10.638,25	21.276,49	35.460,82				
1.9.	ALVENARIA	254.941,56	Parcela (%)	0,00%	10,00%	30,00%	40,00%	15,00%	5,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	40,00%	80,00%	95,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	25.494,16	101.976,62	203.953,25	242.194,48	254.941,56		
1.10.	REVESTIMENTOS	1.122.382,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	40,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	56.119,11	561.191,14	1.010.144,04	1.122.382,27		
1.11.	LOUÇAS E METAIS	144.723,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.944,67	101.306,35	144.723,36
1.12.	ESQUADRIAS	217.141,16	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	43.428,23	43.428,23	108.570,58	151.998,81	195.427,04	217.141,16
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	65.013,40	Parcela (%)	0,00%	20,00%	25,00%	30,00%	0,00%	20,00%	5,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	45,00%	75,00%	75,00%	95,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	13.002,68	29.256,03	48.760,05	48.760,05	61.762,73	65.013,40	
1.14.	SISTEMA DE DRENAGEM	69.956,80	Parcela (%)	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	30,00%	70,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	20.987,04	48.969,76	62.961,12	69.956,80				
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	109.873,12	Parcela (%)	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	15,00%	5,00%
			Acumulado (%)	20,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	80,00%	95,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	21.974,62	54.936,56	54.936,56	54.936,56	54.936,56	87.898,50	104.379,46	109.873,12
1.16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESGARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	6.087,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	25,00%	15,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	75,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	608,79	3.043,95	4.565,93	5.479,11	6.087,90
1.17.	CALÇAMENTO EXTERNO	33.353,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	25,00%	15,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	75,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.335,31	16.676,55	25.014,83	30.017,79	33.353,10
1.18.	PAISAGISMO	40.127,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.076,55	40.127,59
1.19.	EQUIPAMENTOS DE COMBATE AO INCÊNDIO	9.505,56	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	60,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.802,22	3.802,22	3.802,22	9.505,56		
1.20.	MOBILIÁRIO	148.512,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.512,13
1.21.	CLIMATIZAÇÃO	19.654,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,36	
1.22.	CATRACAS	42.740,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,03	42.740,30
1.23.	PLACAR ELETRÔNICO	27.596,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,26
1.24.	SONORIZAÇÃO	14.748,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.799,11	14.748,89
1.25.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	29.105,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,53	17.463,06	29.105,10

Local

27 de novembro de 2019

Data

Nome: Lia Falsin

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU 5069516863/ SP

ART/RRT: