



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: EMEB Paulo Bonfanti - Pintura
Local: Rua Paulo Bonfanti, 66
Jardim São Manoel, Leme, SP, CEP 13.616-540

Área: 2.436,02 m²
BDI: 25%
Data: Janeiro de 2020

Propriet.: Prefeitura do Município de Leme / Secretaria de Educação

Prazo previsto para execução: 2 meses

Tabela Ref: SINAPI / CPOS

Item	Etapa	Valor		Executado %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		
		R\$	%		Simplex %	Acumul. %	Simplex %	Acumul. %	Simplex %	Acumul. %	Simplex %	Acumul. %	Simplex %	Acumul. %	Simplex %	Acumul. %	
1	Serviços preliminares	59.159,06	15,69%		95,00	95,00	5,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
3	Pintura	258.750,75	68,61%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
4	Serviços complementares	59.232,44	15,71%		20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
Totais			100,00%		52,35%		47,65%										
						52,35%	100,00%										
		377.142,25			197.422,98		179.719,28										
					197.422,98		377.142,25										

Leme, 20 de janeiro de 2020

Flávio Massaro Gil de Toledo

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 506.934.119-1 SP