



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Obra: EMEB Jardim Serelepe - Pintura
Local: Rua Amélio Boff, 40
Jardim Serelepe, Leme, SP, CEP 13.611-213

Área: 223,91 m²
BDI: 25%
Data: Janeiro de 2020

Propriet.: Prefeitura do Município de Leme / Secretaria de Educação

Prazo previsto para execução: 2 meses

Tabela Ref: SINAPI / CPOS

Item	Etapa	Valor		Executado %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		R\$	%		Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %
1	Serviços preliminares	14.427,59	18,71%		95,00	95,00	5,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	Pintura	51.522,06	66,82%		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	Serviços complementares	11.152,27	14,46%				100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Totais			100,00%		51,19%		48,81%									
		77.101,93			39.467,25	51,19%	37.634,68	100,00%								
						39.467,25	77.101,93									

Leme, 20 de janeiro de 2020

Flávio Massaro Gil de Toledo

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 506.934.119-1 SP