



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: EMEB Vera Gonçalves Bueno - Pintura
Local: Rua José Carraro, 190
Jardim Ana Lúcia, Leme, SP, CEP 13.617-736

Área: 694,50 m²
BDI: 25%
Data: Janeiro de 2020

Propriet.: Prefeitura do Município de Leme / Secretaria de Educação

Prazo previsto para execução: 2 meses

Tabela Ref: SINAPI / CPOS

Item	Etapa	Valor		Executado %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		R\$	%		Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %	Simple %	Acumul. %
1	Serviços preliminares	9.005,55	5,09%		95,00	95,00	5,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	Pintura	80.210,54	45,30%		75,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	Serviços complementares	87.833,97	49,61%		25,00	25,00	75,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Totais			100,00%		51,21%		48,79%									
		177.050,06			90.671,67	51,21%	100,00%	86.378,39								
					90.671,67		177.050,06									

Leme, 20 de janeiro de 2020

Flávio Massaro Gil de Toledo

Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 506.934.119-1 SP