



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA:** CAMPO AVENIDA JOAQUIM LOPES ÁGUILA  
**PROP:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME  
**LOCAL:** AVENIDA JOAQUIM LOPES ÁGUILA

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em dias		
				30	60	90
1	Serviços preliminares	R\$ 1.742,90	0,90%	R\$ 1.742,90		
2	Banheiros	R\$ 28.762,56	14,85%	R\$ 14.381,28	R\$ 14.381,28	R\$ 0,00
3	Campo	R\$ 132.778,06	68,57%		R\$ 44.259,35	R\$ 88.518,71
4	Mobiliário	R\$ 2.596,04	1,34%			R\$ 2.596,04
5	Vestiário existente	R\$ 14.841,45	7,66%		R\$ 14.841,45	
6	Fechamento da área	R\$ 12.743,59	6,58%	R\$ 12.743,59		
7	Limpeza	R\$ 187,52	0,10%			R\$ 187,52
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 193.652,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 28.867,77</b>	<b>R\$ 73.482,08</b>	<b>R\$ 91.302,26</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>				<b>R\$ 28.867,77</b>	<b>R\$ 102.349,85</b>	<b>R\$ 193.652,10</b>

Leme, 14 de julho de 2020

---

Manuela Mendes Souza  
Engenheira Civil  
CREA/SP nº 5070213569