



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: EMEB PROFª ZULMIRA PEDRO SAWAYA DONADELLI

Local: RUA WALDEMAR DE SOUZA - JARDIM EMPYREO - LEME / SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	99.724,45	66.482,97	33.241,48											99.724,45	
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	43.755,82	32.816,86	10.938,95											43.755,82	
3	FUNDAÇÕES	244.003,40	61.000,85	122.001,70	61.000,85										244.003,40	
4	SUPERESTRUTURA	432.450,86		21.622,54	108.112,71	151.357,80	129.735,26	21.622,54							432.450,86	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	226.185,76			11.309,29	56.546,44	67.855,73	67.855,73	22.618,58						226.185,76	
6	ESQUADRIAS	222.065,07								44.413,01	88.826,03	88.826,03			222.065,07	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	405.710,01						101.427,50	141.998,50	162.284,00					405.710,01	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	16.915,98	6.766,39	10.149,59											16.915,98	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	223.129,03						33.469,35	33.469,35	33.469,35	55.782,26	44.625,81	22.312,90		223.129,03	
10	SISTEMAS DE PISOS	246.055,21							24.605,52	36.908,28	73.816,56	36.908,28	49.211,04	24.605,52	246.055,21	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	105.116,32											31.534,90	31.534,90	42.046,53	105.116,32
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.881,23									2.752,49	4.128,74			6.881,23	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9.288,91									3.715,56	5.573,34			9.288,91	
14	LOUÇAS E METAIS	17.445,44											5.233,63	12.211,81	17.445,44	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.518,32												3.518,32	3.518,32	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	53.693,67											26.846,83	26.846,83	53.693,67	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	73.189,99							10.978,50			18.297,50	10.978,50	32.935,49	73.189,99	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	42.921,22					4.292,12						12.876,37	25.752,73	42.921,22	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	68.397,98										20.519,39	20.519,39	27.359,19	68.397,98	
20	SERVIÇOS FINAIS	13.548,82												13.548,82	13.548,82	
TOTAL EXECUTADO NO MÊS			167.067,08	197.954,27	180.422,85	207.904,24	201.883,11	224.375,13	233.670,45	277.074,65	224.892,90	250.413,98	179.513,57	208.825,26	2.553.997,49	
PORCENTAGEM NO MÊS			6,54%	7,75%	7,06%	8,14%	7,90%	8,79%	9,15%	10,85%	8,81%	9,80%	7,03%	8,18%		
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO			2.553.997,49	167.067,08	365.021,35	545.444,20	753.348,44	955.231,55	1.179.606,68	1.413.277,13	1.690.351,78	1.915.244,69	2.165.658,67	2.345.172,24		
PORCENTAGEM ACUMULADA			6,54%	14,29%	21,36%	29,50%	37,40%	46,19%	55,34%	66,18%	74,99%	84,79%	91,82%	100,00%		