

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO

LEME

OBRA:

Construção do Centro da Juventude

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

fevereiro-22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	635,98						635,98
		R\$	34.667,08						34.667,08
2	GRADIL DE FECHAMENTO FRONTAL	m2	18,00						18,00
		R\$	27.423,29						27.423,29
3	MUROS LATERAIS - H = 2,4M	m2	127,87						127,87
		R\$	67.823,62						67.823,62
4	FUNDAÇÃO PRINCIPAL	m2	42,88						42,88
		R\$	43.594,16						43.594,16
5	PAVIMENTO TÉRREO	m2	348,15						348,15
		R\$	123.718,93						123.718,93
6	PLATIBANDA E TELHADO	m2	257,09						
		R\$	202.288,11						202.288,11
7	REVESTIMENTO EXTERNO	m2	181,11						
		R\$	22.790,29						22.790,29
8	ACABAMENTOS	m2	317,72		518,39				
		R\$	113.366,13		184.965,79				298.331,92
9	HIDRÁULICA	M			38,10				38,10
		R\$			15.528,53				15.528,53
10	ELÉTRICA	M			532,94				
		R\$			49.819,45				49.819,45
11	CALÇAMENTO EXTERNO	m2			186,05				
		R\$			26.726,29				26.726,29
12	LIMPEZA FINAL	m2			635,98				
		R\$			13.141,78				13.141,78

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO

LEME

OBRA:

Construção do Centro da Juventude

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

fevereiro-22

RECURSOS ESTADUAIS	500.000,00	290.000,00		790.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	135.671,61	181,84		135.853,45
T O T A L	635.671,61	290.181,84		925.853,45

ASSINATURA: _____

Felipe Barco

CREASP Nº5069520263

ART Nº 28027230220291435