



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Ampliação RIM Madre Eduarda Schaffers

Local: Avenida 29 de Agosto, 1126

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias				
				30	60	90	120	150
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.513,22	6,74%	20.513,22				
2	INFRA ESTRUTURA	17.913,47	5,88%	17.913,47				
3	SUPER ESTRUTURA	33.621,52	11,04%	6.724,30	20.172,91	6.724,30		
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	15.330,89	5,03%		7.665,45	7.665,45		
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	3.071,13	1,01%			1.535,57	1.535,57	
6	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	21.595,32	7,09%			8.638,13	10.797,66	2.159,53
7	COBERTURA	53.748,43	17,65%		21.499,37	32.249,06		
8	INSTALACOES HIDRAULICAS	8.796,88	2,89%			3.518,75	3.518,75	1.759,38
9	INSTALACOES ELETRICAS	9.902,50	3,25%			3.961,00	3.961,00	1.980,50
10	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	21.606,94	7,09%		4.321,39	10.803,47	6.482,08	
11	PISOS INTERNOS / RODAPES	30.859,30	10,13%		6.171,86	15.429,65	9.257,79	
12	VIDROS	2.957,29	0,97%					2.957,29
13	PINTURA	52.362,56	17,19%				26.181,28	26.181,28
14	SERVICOS COMPLEMENTARES	12.269,46	4,03%					12.269,46
	TOTAIS MEDIÇÃO MENSAL	304.548,89	100,00%	45.150,99	59.830,97	90.525,37	61.734,13	47.307,43
	TOTAIS ACUMULADOS GERAL			45.150,99	104.981,97	195.507,33	257.241,46	304.548,89

Leme, junho de 2018

Marcelo Comin
Engenheiro Civil
CREA 5060330869