

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Ampliação da EMEB Mariquita Terossi
Local: Rua Evelim Casseb Taufic

Item	Descrição das Etapas	Valor	%	Prazo em Dias							
				30	60	90	120	150	180	210	240
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.325,22	5,02%	13.395,13					8.930,09		
2	INFRA ESTRUTURA	41.599,84	9,36%	20.799,92	20.799,92						
3	SUPER ESTRUTURA	90.551,64	20,37%		18.110,33	45.275,82	27.165,49				
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	20.299,42	4,57%		1.014,97	9.134,74	7.104,80			3.044,91	
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	15.868,99	3,57%						6.347,59	9.521,39	
6	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	56.325,36	12,67%				11.265,07	28.162,68		5.632,54	11.265,07
7	COBERTURA	29.587,65	6,66%				14.793,82	14.793,82			
8	INSTALACOES HIDRAULICAS	11.253,85	2,53%		562,69		2.813,46	2.813,46		2.813,46	2.250,77
9	INSTALACOES ELETRICAS	12.304,96	2,77%			2.460,99			3.691,49	3.076,24	3.076,24
10	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	24.765,60	5,57%					3.714,84	14.859,36	6.191,40	
11	PISOS INTERNOS / RODAPES	45.869,52	10,32%						13.760,86	20.641,28	11.467,38
12	VIDROS	6.773,16	1,52%							2.031,95	4.741,21
13	PINTURA	56.244,33	12,65%						11.248,87	28.122,17	16.873,30
14	SERVICOS COMPLEMENTARES	10.813,68	2,43%								10.813,68
	TOTAIS MEDIÇÃO MENSAL	444.583,22	100,00%	34.195,05	40.487,91	56.871,55	63.142,65	49.484,81	58.838,25	81.075,34	60.487,65
	TOTAIS ACUMULADOS GERAL			34.195,05	74.682,97	131.554,52	194.697,17	244.181,98	303.020,23	384.095,57	444.583,22

Leme, 29 de junho de 2018

Marcelo Comin
Engenheiro Civil
CREA 5060330869